



**RELATÓRIO FOTOGRÁFICO ATUALIZADO 2019**



Estado atual da obra



Estado atual da obra



Estado atual da obra



Estado atual da obra



|         |        |                                                                                    |
|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| Fls.nº  | 37     |  |
| Proc.nº | 21 229 | 2018                                                                               |



Estado atual da obra



Estado atual da obra



Estado atual da obra



Estado atual da obra





|         |              |                    |
|---------|--------------|--------------------|
| Fls.n°  | 39           | <i>[Signature]</i> |
| Proc.n° | 21229 / 2018 |                    |



Vista de cima da caixa d'água



Vista de cima da caixa d'água



|         |        |      |
|---------|--------|------|
| Fls.nº  | 40     |      |
| Proc.nº | 21 229 | 2018 |



Vista de cima da caixa d'água



Vista de cima da caixa d'água



**Ao Secretário de Obras e Serviços Públicos**

Em função da solicitação verbal do Assessor Especial de Políticas Públicas Sr. Ricardo Rodrigues do Gabinete do Prefeito referente ao processo do TCE 4653/989/18, face a visita realizada em 29 de novembro de 2018 (VIII Fiscalização Ordenada de 2018 – Obras) pela Agente de Fiscalização – Flavia Moreira Silvado, sendo solicitado a consulta ao processo e informações sobre a obra de construção da Creche no Bairro Jardim Nova Palmares II.

Face a solicitação de informações atualizadas da obra, efetuamos vistoria na data de 02 de maio de 2019, o qual temos a informar o que segue:

1ª A obra em questão encontra-se em andamento, conforme relatório fotográfico atualizado juntado as folhas nº 35 a 40.

2ª A obra encontra-se em andamento conforme o cronograma físico e com 32,74% executado.

2ª O FNDE ainda não regularizou os repasses, mas a obra continua em andamento com os recursos próprios da prefeitura, visto a necessidade da conclusão da obra (Creche) para a região.

DOP, em 03 de maio de 2019.

  
Engº Ricardo S. Arielo  
Engenheiro Civil  
Departamento de Obras Públicas





PREFEITURA DE  
**VALINHOS**

Fls. nº 42

PA nº

21229/18

**AO GABINETE DO PREFEITO / ASSESSOR ESPECIAL DE POLITICAS PÚBLICAS**

Encaminho o presente com as informações retro prestadas pelo Engº Ricardo S. Arielo/DOP.

Segue para os devidos fins, dentro da sua área de atuação.

SOSP, em 06 de maio de 2019.

**ENGº CIVIL GERSON LUIS SEGATO**

**SECRETARIO DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS**

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: ARONE DE NARDI MACIEJEZACK. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-VEOH-7AFF-5GK5-6RTE