



PREFEITURA DE VALINHOS

Valinhos, 20 de maio de 2019

Ilma. Sra.

Maria de Lourdes Valarini Belozo

DD. Chefe Técnica da Fiscalização – UR/3 – Campinas

E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

**Ref.: Requisição de Documentos e Informações nº 02 da fiscalização do 3º
Quadrimestre de 2018 – Item V.**

Prezada Senhora,

Cumprimentando Vossa Senhoria, em resposta ao item V – Secretaria de Obras, da Requisição de Documentos em epígrafe, que trata de apresentação de relatório informando o andamento da obra de construção da Creche no Bairro Jardim Nova Palmares, encaminhamos o relatório datado de 11/01/2019 (documento **Anexo 1**), da lavra do Engenheiro Sr. Ricardo S. Arielo, do Departamento de Obras Públicas, acompanhado de relatório fotográfico, informando, em suma, que:

- 1) A obra foi retomada no mês de janeiro de 2019 (consoante Termo de Retomada da Obra juntado na pág. 13 do relatório em anexo – documento **Anexo 1**);
- 2) A paralização da obra pela contratada foi motivada em função da falta de repasses financeiros pelo FNDE, pois a Prefeitura não tinha recursos próprios na época para dar continuar a obra sem os repasses do Governo Federal;
- 3) Após a paralisação, a obra permaneceu fechada e frequentemente vistoriada, sendo que quando ocorria invasão da obra a empresa contratada efetuava o reparo no fechamento. Também, quando da paralização da obra, todo o material de fácil manuseio foi retirado para se evitar o vandalismo e furto de material; e



PREFEITURA DE VALINHOS

- 4) Com relação a parcela mencionada no item 1.9.3 do Relatório de Fiscalização Ordenada (evento 64.2, pág. 12, “in fine”), já foi paga em 03/12/2018, conforme comprovante na pág. 14 do relatório em anexo – doc. **Anexo 1**.

Fazemos juntada, também, de **relatório atualizado da obra**, datado de **03/05/2019**, também elaborado pelo Engenheiro do Município, Sr. Ricardo S. Arielo, do Departamento de Obras Públicas, acompanhado de registros fotográficos, informando que **32,74%** da obra foi executada, estando dentro do cronograma físico (documento **Anexo 2**).

Assim sendo, os apontamentos da r. Fiscalização foram regularizados, a mencionada obra de construção da Creche Jardim Nova Palmares II segue seu curso normal.

Ao ensejo, renovamos nossos votos de respeito, elevada estima e distinta consideração.

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO TOSTO
Chefe do Gabinete do Prefeito

DOCUMENTO 1



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls.n°	13	24
Proc.n°	21229/2018	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.tce.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO



Estado da obra quando da retomada



Estado da obra quando da retomada



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fk. N° 19	Rubrica
Proc. N° / Ano	23223/2018

2




Estrutura da cobertura e a caixa d'água



Estrutura da cobertura

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1



Estrutura da cobertura e a caixa d'água



Limpeza da obra - Canteiro



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N° 23	Rubrica
Proc. N° / Ano 21729/19	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1



Limpeza da obra



Limpeza da obra



PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N° 22	Rubrica
Proc. N / Ano	21228/18

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1



Limpeza da obra



Instalação dos banheiros



PREFEITURA DE
VALINHOS

6

Fls. N° 23	Rubrica
Proc. N° / Ano 25229/18	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1



Canteiro limpo e banheiro instalado




Limpeza da obra




PREFEITURA DE
VALINHOS

Fls. N° 24 Rubrica
Proc. N° / Ano 21228/18



Limpeza da obra




Vista de cima da caixa d'água



PREFEITURA DE
VALINHOS

fls. N° 25	Rubrica
Proc. N° / Ano 21228/18	

CÓPIA DE DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE POR: MARIA DE LOURDES VALARINI BELOZO. Sistema e-TCESP. Para obter informações sobre assinatura e/ou ver o arquivo original acesse <http://e-processo.ice.sp.gov.br> - link 'Validar documento digital' e informe o código do documento: 1-W6KF-FDFK-5SKC-71P1



Vista de cima da caixa d'água



Vista de cima da caixa d'água



Vista de cima da caixa d'água



Limpeza da obra